



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

DETERMINA

n. 180 del 14 luglio 2023

OGGETTO: approvazione delle modifiche, nonché delle varianti al contratto in corso di esecuzione ex art. 149, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'appalto dei lavori di adeguamento degli impianti antincendio della Galleria Borghese e attuazione delle misure compensative per l'ottenimento del parere preventivo del Comando Vigili del Fuoco. Contratto Rep. n. 19 del 25 gennaio 2022 - CUP F84E21009860001 CIG 90435941DC e CPV 45312100-8

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO E CONSIDERATO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, e confermato con D.P.C.M 169/2019;

PREMESSO E CONSIDERATO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e che persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili;

PREMESSO che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;

PREMESSO E CONSIDERATO che, con Determina n. 237 del 17.11.2021 la Galleria Borghese ha approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti antincendio del Museo, nonché autorizzato il relativo Quadro economico di spesa per un importo dei lavori pari ad € 363.554,63 oltre oneri di sicurezza (compresi oneri COVID) pari ad € 15.251,10 non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

PREMESSO E CONSIDERATO che, all'esito di procedura negoziata svolta su MEPA, con Determina n° 9 del 25.01.2022 la Galleria Borghese ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

all'Impresa Italproim srl per un importo contrattuale di euro 259.857,94 oltre euro 15.251,01 di costi della sicurezza per un totale di euro 275.109,04, tutto al netto I.V.A. al 10%;

PREMESSO E CONSIDERATO che in data 25 gennaio 2022 la Galleria Borghese ha provveduto alla stipula su MEPA del contratto di appalto con la aggiudicataria, repertoriato con n. 19 del 25 gennaio 2022;

PREMESSO E CONSIDERATO che il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori con Determina n. 173 del 07/07/2022;

PREMESSO E CONSIDERATO che, con verbale del 3 agosto 2022, acquisito con protocollo della Galleria 71 del 5 agosto 2022, il Direttore dei Lavori ha quindi proceduto alla consegna dei lavori alla Italproim Srl: nel verbale anzidetto il DL ha dato atto che il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto era fissato, secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto - Parte amministrativa e nel contratto d'appalto, in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori: pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il 31.03.2023;

PREMESSO E CONSIDERATO che i lavori sono quindi stati iniziati e sono continuati nel rispetto del cronoprogramma.

PREMESSO E CONSIDERATO che successivamente, alla luce del fatto notorio alla carenza dei materiali e dei ritardi nei tempi di consegna, con nota acquisita dalla Galleria con prot. 1287/MC/23 del 23/03/2023 la ITALPROIM S.r.l ha chiesto una proroga di 60 giorni;

PREMESSO E CONSIDERATO che con nota acquisita dalla Galleria con prot. 2112 del 19 aprile 2023, il DL ha rappresentato al RUP la fondatezza della richiesta di proroga dell'ultimazione dei lavori e l'opportunità di disporla in considerazione delle circostanze addotte a fondamento della richiesta;

PREMESSO E CONSIDERATO che, con nota prot. 2250 del 2 maggio 2023, il RUP, arch. Agnese Murrari, ha trasmesso all'impresa il provvedimento del 19 aprile 2023, recante concessione della proroga da parte del Direttore Generale della Galleria per complessivi 60 giorni, fino al 31 maggio 2023.





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

PREMESSA E CONSIDERATA la relazione del Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Zaccariello del 25 maggio 2023, con cui lo stesso ha rappresentato opportunità di eseguire modifiche, migliorie e variazioni ex art. 149, comma 1 e 2, del D. Legs. n. 50/2016 e smi;

PREMESSO E CONSIDERATO che con determina n. 149 del 19 giugno 2023 la Galleria ha approvato la relazione del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Zaccariello, nonché l'avvio delle procedure tese alla approvazione delle modifiche, con nuovi prezzi e nuovo cronoprogramma;

PREMESSO E CONSIDERATO che con la determina anzidetta la Galleria ha approvato la relazione con cui il Direttore dei Lavori ha confermato l'opportunità di eseguire le seguenti migliorie ex art. 149, comma 1 e 2, del D. Legs. n. 50/2016 e smi, come di seguito esposte:

- stralcio di talune opere perché superate ovvero sostituite da opere migliorative;
- esecuzione nelle aree dei lavori costituite dal piano uffici della Galleria di controsoffitti migliorativi per materiale ed estetica, coerenti con il bene vincolato oggetto dell'intervento e con l'obiettivo di tutela perseguito;
- esecuzione nelle aree dei lavori costituite dal piano uffici della Galleria di un sistema di illuminazione migliorativo per funzionalità, estetica e numero di corpi illuminanti, coerente con il calcolo illuminotecnico degli spazi così come riorganizzati dalla Galleria nel corso dei lavori e con la natura del bene vincolato oggetto di intervento, nonché con l'obiettivo di tutela perseguito.

Il Direttore dei Lavori ha inoltre accertato la necessità di eseguire una serie di variazioni tecniche dell'intervento in considerazione della sopravvenuta prassi dei Vigili del Fuoco di Roma, così come attestata dalla approvazione da parte dei Vigili del Fuoco del progetto esecutivo della Galleria Borghese del 17 febbraio 2023, acquisito con prot n. 1090 del 17 febbraio 2023, indispensabile per il miglioramento del limite massimo dei visitatori assentito.

Tali variazioni rese necessarie dalla sopravvenuta prassi dei Vigili del Fuoco sono le seguenti:

- estensione delle lavorazioni di protezione al fuoco a compartimentazione ad aree di intervento in cui non erano originariamente previste (come il piano uffici);
- implementazione degli impianti di diffusione sonora (EVAC) anche ad aree di intervento in cui non erano originariamente previsti, come le aree non presidiate del piano interrato e dei cunicoli e le aree presidiate (come le aree di controllo biglietti);





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- potenziamento dell'impianto di rilevazione degli incendi e dei rilevatori da porre in opera, estesi anche alle aree tecniche.

Infine, il Direttore dei Lavori ritiene necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi in esecuzione della disciplina di legge di cui all'art. 26 del DL 50/2022 e smi.

VISTO E CONSIDERATA la bozza di atto di sottomissione da far sottoscrivere all'impresa e la bozza di atto aggiuntivo;

SENTITO il RUP, Arch. Agnese Murralli;

CONSIDERATO che tutti gli interventi di modifiche tecniche e aggiuntivi sopra descritti sono giustificati dalla specificità del bene vincolato oggetto di intervento e riconducibili a eventi imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale, come da relazione del Direttore dei Lavori e del RUP;

CONSIDERATO che le modifiche tecniche e variazioni anzidette sono coerenti con l'art. 149, c.2 del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che gli interventi proposti dalla Direzione Lavori ed approvati dal RUP comportano un aumento degli importi delle opere relative all'appalto in oggetto di 391.477,73 oltre Iva di cui euro 15.251,10 oltre Iva per oneri della sicurezza oltre Iva di legge, come da quadro economico di seguito esposto;

VISTO E CONSIDERATO che le stesse modifiche tecniche e variazioni risultano coerenti con la normativa di riferimento, anche in relazione ai 35 nuovi prezzi così come definiti dal DL (NP come di seguito indicati: 015015.b - 015015.c - 015015.f - 015016.a - 015016.b - 015016.f - 015016.k - 015051.d - 015052.c - 025001.b - 025001.c - 025001.d - 035065 - 043110.a - 045081.e - 045084.g - 095075 - 095101.a - 095125.a - A13.01012.a - A25114 - A25130 - A25136.a - A25137 - A75033 - B45231.i - B53094 - B55047 - B55101 - DA75046.b - M01024.b - MDO_3 - NP.01 - NP.ED.001 - NP.ED.002), definiti in coerenza con l'art. 8, comma ed art. 22, comma 5, 5 del DM 49/2018;

VISTA E CONSIDERATA l'intervenuta validazione ed approvazione dei prezzi relativi all'esecuzione dei lavori sono in corso da parte del RUP Arch. Agnese Murralli e del Direttore dei Lavori Ing. Zaccariello;





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

VISTA E CONSIDERATA la durata delle modifiche tecniche e delle opere aggiuntive, è ritenuta congrua la valutazione fatta dal Direttore dei Lavori e dal RUP, di prevedere un incremento del tempo utile, rispetto a quanto previsto in Contratto, di giorni 230 naturali e consecutivi fino alla data del 15 gennaio 2024.

VISTO E CONSIDERATO che pertanto il nuovo termine per dare ultimati i lavori è di 530 giorni naturali e consecutivi a partire dal 3 agosto 2022, con ultimazione prevista per il giorno 15 gennaio 2024.

RITENUTA esaustiva la relazione resa oralmente del RUP Arch. Agnese Murrari sotto il profilo della necessità ed urgenza di procedere con una modifica al contratto in corso d'opera per i lavori ad oggetto;

DATO ATTO che l'appalto dei lavori in oggetto deve essere eseguito su di un bene vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali – è coerente con l'art. 149, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 per cui *“Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”*.

DATO ATTO che sussistono anche le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma dell'art. 149, comma 2, del D. Legs. n. 50/2016 e smi, consentono l'affidamento dei lavori in variante da eseguirsi dentro l'immobile vincolato della Galleria Borghese;

VISTO E CONSIDERATO che il quadro economico dell'appalto è il seguente:

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese		
QE post-gara		
A1	Interventi antincendio	€ 259.857,94
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 15.251,10



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it –
ga-bor@cultura.gov.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

A	Importo totale	€ 275.109,04
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 37.550,49
B2	2% spese amministrazione <i>ex art.</i> 113 d.Lgs 50/2016	€ 7.576,11
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo	€ 59.639,34
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 10.246,45
B5	CNPAIA 4%	€ 2.795,43
B6	IVA al 22% su B3, B4, B5	€ 15.989,87
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 31.265,96
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 114.066,34
B	Totale somme a disposizione	€ 279.129,99
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 554.239,03

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese fondi L232/16

A1	Interventi antincendio	€ 142.579,77
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 12.200,88
A	Importo totale	€ 154.780,65
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 20.837,65
B2	2% spese amministrazione <i>ex art.</i> 113 d.Lgs 50/2016	€ 4.233,55
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (già sostenute)	€ 30.639,34





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; (già sostenute)	€ 886,51
B5	CNPAIA 4%	€ 1.261,03
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 7.213,11
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 17.561,83
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 62.586,32
B	Totale somme a disposizione	€ 145.219,35
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 300.000,00

**QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese
fondi DM 467/2018
QE post- gara**

A1	Interventi antincendio	€ 117.278,16
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 3.050,22
A	Importo totale	€ 120.328,38
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 16.712,84
B2	2% spese amministrazione ex art. 113 d.Lgs 50/2016	€ 3.342,57
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (spesa già sostenuta)	€ 29.000,00
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; (spesa in parte già sostenuta)	€ 9.359,94
B5	CNPAIA 4%	€ 1.534,40
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 8.776,75





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 13.704,12
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 51.480,02
B	Totale somme a disposizione	€ 133.910,65
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 254.239,03
QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese Variante suppletiva		
A1	Interventi antincendio	€ 259.857,94
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 15.251,10
A4	Importo di variante	€ 123.005,56
A5	Importo aggiornamento prezzi a forfait	€ 5.000,00
A	Importo totale	€ 403.114,60
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 0,00
B2	2% spese amministrazione ex art. 113 d.Lgs 50/2016	€ 7.576,12
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo	€ 59.639,34
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 10.246,45
B5	CNPAIA 4%	€ 2.795,43
B6	IVA al 22% su B3, B4, B5	€ 15.989,87
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 40.311,46
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 14.565,75
B	Totale somme a disposizione	€ 151.124,43
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 554.239,03





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese fondi L232/16 Variante suppletiva		
A1	Interventi antincendio	€ 142.579,77
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 12.200,88
A4	Importo variante e aggiornamento prezzi ottenuto con voce B1 imprevisti e migliorie e B8 somme derivanti da ribasso q.p.)	€ 70.430,07
A	Importo totale	€ 225.210,72
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 0,00
B2	2% spese amministrazione ex art. 113 d.Lgs 50/2016	€ 4.233,55
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (già sostenute)	€ 30.639,34
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; (già sostenute)	€ 886,51
B5	CNPAIA 4%	€ 1.261,03
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 7.213,11
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 22.521,07
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 8.034,66
B	Totale somme a disposizione	€ 74.789,28
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 300.000,00





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese fondi DM 467/2018 Variante Suppletiva		
A1	Interventi antincendio	€ 117.278,16
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 3.050,22
A4	Importo variante e aggiornamento prezzi ottenuto con voce B1 imprevisti e migliorie e B8 somme derivanti da ribasso q.p.)	€ 57.575,49
A	Importo totale	€ 177.903,87
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 0,00
B2	2% spese amministrazione ex art. 113 d.Lgs 50/2016	€ 3.342,57
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (spesa già sostenuta)	€ 29.000,00
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; (spesa in parte già sostenuta)	€ 9.359,94
B5	CNPAIA 4%	€ 1.534,40
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 8.776,75
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 17.790,39
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 6.531,10
B	Totale somme a disposizione	€ 76.335,16
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 254.239,03

DATO ATTO che l'importo in aumento delle modifiche al contratto ammonta a euro 111.368,69 oltre Iva, oltre euro 5.000,00 per aggiornamento prezzi e che le stesse non superano il 20% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016;



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 0684 13979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it
ga-bor@cultura.gov.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

DATO ATTO che il suddetto importo in aumento delle modifiche al contratto in oggetto aumenta l'importo complessivo del contratto d'appalto a euro 391.477,73 oltre Iva di cui oneri per la sicurezza pari a euro 15.251,10 oltre Iva;

VISTO E CONSIDERATO l'art. 8 del DM n. 49/2018 Regolamento recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*;

VISTA la L. 241/1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale*;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero*;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante *Organizzazione e funzionamento dei musei statali e ss.mm*;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE"*;

VISTO il D.M. 21/02/2018 recante *Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*;





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

DATO ATTO che la ditta individuata sarà tenuta al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in riferimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti dell'art.3 di detta legge;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 2.1.2.004 del Bilancio di previsione di questo Museo Anno Finanziario 2023;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

- di approvare le modifiche tecniche e aggiuntive dei lavori di cui al contratto di appalto MEPA stipulato in data 25 gennaio 2022 con la Ditta Italproim Srl, con sede in Via S. Barzilai 219, 00173, Roma, C.F. n. 06078350581 e P.I. n. 01488891001, relativamente all'appalto dei lavori di adeguamento degli impianti antincendio della Galleria Borghese e attuazione delle misure compensative per l'ottenimento del parere preventivo del Comando Vigili del Fuoco, di cui al contratto Rep. n. 19 del 25 gennaio 2022 per le motivazioni anzidette;
- di approvare il quadro economico delle modifiche tecniche e delle opere aggiuntive nonché il quadro economico complessivo dell'intervento;
- di approvare il nuovo cronoprogramma comprendete le modifiche tecniche e i lavori aggiunti;
- di procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto n. 19 del 25 gennaio 2022 con la Ditta Ditta Italproim Srl, con sede in Via S. Barzilai 219, 00173, Roma, C.F. n. 06078350581 e P.I. n. 01488891001;
- di imputare l'importo aggiuntivo delle modifiche ed opere aggiuntive, nonché l'aggiornamento prezzi, con l'applicazione del ribasso d'asta pari al 28,523 %, pari a euro 116.368,69 oltre Iva, oltre oneri della sicurezza oltre Iva di legge sul Capitolo 2.1.2.004 del Bilancio di previsione di questo Museo Anno Finanziario 2023;
- di confermare che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/16 e s.m.i., è l'arch. Agnese Murrari;
- di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

Il Direttore Generale

Prof.ssa Francesca Cappelletti



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it -
ga-bor@cultura.gov.it